




COMUNE DI CUCCARO VETERE (PROVINCIA DI SALERNO)

**Adeguamento e ristrutturazione del sistema idrico integrato
finalizzato al risparmio idrico
CUP H12G18000050008**

Progetto di fattibilità tecnico-economica

ELABORATO R.10	Cronoprogramma dei lavori
--------------------------	----------------------------------

	DATA Gennaio 2024	IL SINDACO dott. Aldo Luongo
--	-----------------------------	--

IL PROGETTISTA ATP (ing. Pierluigi Leoni - geol. dott. Sabato Di Ruocco - dott.ssa Rosanna Salati)	IL RESPONSABILE U. T. C. COMUNE DI CUCCARO VETERE (arch. Angelo Gregorio)
	

*Studio tecnico: ing. Pierluigi Leoni, via Portararo, 14
- 84040 Casal Velino (SA) cell.: 3383600410
C.f.: LNE PLG 71M 16L 628U - P.iva 03762790651
mail: pierluigi.leoni@libero.it - pierluigi.leoni@pec.it*

CRONOPROGRAMMA				
TRATTI DI RETE IDRICA DA REALIZZARE in 210 giorni				
Prog.	Denominazione tratto	Lunghezza totale tratto	Giorni di esecuzione	Settimane
		(m)		
1	Tratto 1 - 2- 3 Via Addolorata	190	26	3
2	Tratto 2 - 4 - 5 Via Addolarta via Luigi Settembrini	50	7	1
3	Tratto 4 - 6 Via Luigi Settembrini Via Duomo	39	5	1
4	Tratto 7 - 8 Via Duomo	90	12	2
5	Tratto 9 - 8 - 10 - 11 - 12 Largo Roma - Vico Farao	50	7	1
6	Tratto 1- 15 - 14 - 11- 13 Via Ancelle di Santa Teresa - Via Farao	180	24	3
7	Tratto 16 - 17 Vico Via Cavour	18	2	1
8	Tratto 18 - 20 - 22 Salita Castello I	148	20	2
9	Tratto 21 - 20 Via San Nicola dei Greci	40	5	1
10	Tratto 23 - 24 Salita Castello II	25	5	1
11	Tratto 25 - 26 Salita Castello III	32	4	1
12	Tratto 27 - 26 - 28 Salita Castello IV	85	11	2
13	Tratto 29 - 1 Via Mon. Cerbone	58	8	1
14	Tratto 30 - 27 - 29 Via Mon. Cerbone	60	8	1
15	Tratto 31 - 30 Piazza Valiante	35	5	1
16	Tratto 32 - 33 Vico Laviano	14	5	1
17	Tratto 1-16-19 Via Cavour	110	15	2
18	Fognatura Carbonara	337	41	5
TOTALI		1561	210	30

CRONOPROGRAMMA LAVORI																																																														
Progressivo tratti	SETTIMANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
	Redazione progetto esecutivo																																																													
	Fase di appalto 63 giorni																																																													
	Cantierizzazione e tracciamenti																																																													
	1	Tratto 1 - 2- 3 Via Addolorata																																																												
2	Tratto 2 - 4 - 5 Via Addolarta via Luigi Settembrini																																																													
3	Tratto 4 - 6 Via Luigi Settembrini Via Duomo																																																													
4	Tratto 7 - 8 Via Duomo																																																													
5	Tratto 9 - 8 - 10 - 11 - 12 Largo Roma - Vico Farao																																																													
6	Tratto 1- 15 - 14 - 11- 13 Via Ancelle di Santa Teresa - Via Farao																																																													
7	Tratto 16 - 17 Vico Via Cavour																																																													
8	Tratto 18 - 20 - 22 Salita Castello I																																																													
9	Tratto 21 - 20 Via San Nicola dei Greci																																																													
10	Tratto 23 - 24 Salita Castello II																																																													
11	Tratto 25 - 26 Salita Castello III																																																													
12	Tratto 27 - 26 - 28 Salita Castello IV																																																													
13	Tratto 29 - 1 Via Mon. Cerbone																																																													
14	Tratto 30 - 27 - 29 Via Mon. Cerbone																																																													
15	Tratto 31 - 30 Piazza Valiante																																																													
16	Tratto 32 - 33 Vico Laviano																																																													
17	Tratto 1-16-19 Via Cavour																																																													
18	Fognatura Carbonara																																																													
	Emissione stato finale																																																													
	Collaudo																																																													