



PR Campania FESR 2021/2027 – D.G.R. n. 464 del 11/07/2025



CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

Lavori di esecuzione condotta premente per l'integrazione idrica dell'acquedotto "Faraone" con risorsa proveniente dal Campo Pozzi di Licusati - Camerota

CUP: F92E25000510005

Importo finanziamento: € 1.223.900,13

PROGETTO di FATTIBILITA' TECNICA ed ECONOMICA

CR - CRONOPROGRAMMA

CR.01	CRONOPROGRAMMA	-
--------------	-----------------------	----------

RUP
Ing. Rossella Femiano

Direttore Generale
Ing. Maurizio Desiderio

DATA

CRONOPROGRAMMA				
TRATTI DI RETE IDRICA DA REALIZZARE in 290 giorni				
Prog.	Denominazione tratto	Lunghezza totale tratto	Giorni di esecuzione	Settimane
		(m)		
1	Tratto 1 - 14	693	35	5
2	Tratto 14 - 23	469	26	4
3	Tratto 23 - 32	473	26	4
4	Tratto 32 - 49	915	46	7
5	Tratto 49 - 54 (tratto con attraversamento)	273	14	2
6	Tratto 54 - 60	330	16	2
7	Tratto 60 - 65	268	14	2
8	Tratto 65 - 71	312	16	2
9	Tratto 71 - 75	224	12	2
10	Tratto 75 - 78	168	9	1
11	Tratto 78 - 82	208	12	2
12	Tratto 82 - 85	159	9	1
13	Ristrutturazione serbatoio Licusati		28	4
14	Ristrutturazione serbatoio Piani - Lentiscosa		27	4
TOTALI		4492	290	42

[illegible]