



PROGRAMMA
REGIONALE
FESR



Comune di
Teggiano



consac gestioni idriche spa

PR Campania FESR 2021/2027.

D.G.R. n. 464 del 06/09/2022 "Misure di razionalizzazione della spesa.
Programmazione interventi nei settori idrico e fognario regionali Asse VI - O.S. 6.3
Azione 6.3.1 POR FESR 2014/2020"

**"Interventi di revisione della rete fognaria delle zone pianeggianti del
territorio comunale di Teggiano" - CUP: F81D19000090006**



PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

Progettazione:

E DI LING s.c.a.r.l.
— SOCIETÀ DI INGEGNERIA —

Direttore Generale:

ing. Maurizio DESIDERIO

Il Responsabile del Progetto:

ing. Giovanna FERRO

Geologia:

geol. Lucio GNAZZO

Presidente C.D.A.:

avv. Gennaro MAIONE

OGGETTO:

Piano di Sicurezza e coordinamento:
Diagramma di Gantt

SCALA:

varie

TAVOLA:

PSC.04

O	Febbraio 2026	emissione per approvazione	RS	DL	GL
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

Comune di Comune di Teggiano
Provincia di SA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Rinnovamento di una rete fognaria in ambito urbano

COMMITTENTE: Consac Gestioni Idriche S.p.A..

CANTIERE: Teggiano, Comune di Teggiano (SA)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

per presa visione

IL COMMITTENTE

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
APPRESTAMENTI PER CANTIERE						
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	E	22	30	15/10/2026	13/11/2026
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	7	9	22/10/2026	30/10/2026
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	7	11	23/10/2026	02/11/2026
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	6	8	28/10/2026	04/11/2026
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	6	8	28/10/2026	04/11/2026
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FIEGO ED OPERE ANNESSE						
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	3	3	04/11/2026	06/11/2026
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	3	3	04/11/2026	06/11/2026
Demolizione di fondazione stradale	1	E	5	5	09/11/2026	13/11/2026
Scavo a sezione obbligata	1	E	7	9	12/11/2026	20/11/2026
Perforazioni per pali trivellati	1	E	10	12	16/11/2026	27/11/2026
Posa ferri di armatura per pali trivellati	1	E	14	19	23/11/2026	11/12/2026
Getto di calcestruzzo per pali trivellati	1	E	14	19	23/11/2026	11/12/2026
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	E	17	25	07/12/2026	31/12/2026
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	17	25	07/12/2026	31/12/2026
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	17	25	07/12/2026	31/12/2026
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	1	E	17	26	14/12/2026	08/01/2027
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1	E	17	26	14/12/2026	08/01/2027
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. in opera	1	E	22	33	21/12/2026	22/01/2027
Esecuzione di getto di cls per solai in c.a.	1	E	22	33	21/12/2026	22/01/2027
Realizzazione di impianto di sollevamento fognario (elettropompa sommergibile)	1	E	33	47	28/12/2026	12/02/2027
Installazione di apparecchiature per telecomunicazione	1	E	30	40	11/01/2027	19/02/2027
Posa di condotta fognaria di mandata in materie plastiche	1	E	24	34	27/01/2027	01/03/2027
Formazione di fondazione stradale	1	E	8	10	22/02/2027	03/03/2027
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	7	9	23/02/2027	03/03/2027
REALIZZAZIONE TRATTO Q1 - VIA PRATO IV						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	7	9	04/03/2027	12/03/2027
Demolizione di fondazione stradale	1	E	10	12	08/03/2027	19/03/2027
Scavo a sezione obbligata	1	E	11	15	10/03/2027	24/03/2027
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi	1	E	10	12	15/03/2027	26/03/2027
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	1	E	16	23	18/03/2027	09/04/2027
Pozzetti di ispezione prefabbricati	1	E	16	23	18/03/2027	09/04/2027
Rinfiacco con sabbia eseguito a macchina	1	E	14	19	22/03/2027	09/04/2027
Formazione di fondazione stradale	1	E	8	10	07/04/2027	16/04/2027
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	8	10	07/04/2027	16/04/2027
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IMPALLIZZATA ALLA LOCALITA' CODAGLIONI ED OPERE ANNESSE						
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	5	7	13/01/2027	19/01/2027
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	5	7	13/01/2027	19/01/2027

Tabella Analitica Gantt

Demolizione di fondazione stradale	1	E	10	14	14/01/2027	27/01/2027
Scavo a sezione obbligata	1	E	9	13	21/01/2027	02/02/2027
Perforazioni per pali trivellati	1	E	10	12	25/01/2027	05/02/2027
Posa ferri di armatura per pali trivellati	1	E	16	22	29/01/2027	19/02/2027
Getto di calcestruzzo per pali trivellati	1	E	16	22	29/01/2027	19/02/2027
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	E	15	19	15/02/2027	05/03/2027
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	15	19	15/02/2027	05/03/2027
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	15	19	01/03/2027	19/03/2027
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	1	E	15	19	01/03/2027	19/03/2027
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1	E	14	19	15/03/2027	02/04/2027
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. in opera	1	E	14	19	15/03/2027	02/04/2027
Esecuzione di getto di cls per solai in c.a.	1	E	14	19	15/03/2027	02/04/2027
Realizzazione di impianto di sollevamento fognario (elettropompa sommergibile)	1	E	12	17	22/03/2027	07/04/2027
Installazione di apparecchiature per telecomunicazione	1	E	11	16	25/03/2027	09/04/2027
Posa di condotta fognaria di mandata in materie plastiche	1	E	11	16	25/03/2027	09/04/2027
Formazione di fondazione stradale	1	E	4	6	08/04/2027	13/04/2027
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	4	6	08/04/2027	13/04/2027
REALIZZAZIONE TRATTO D2 - VIA CODAGLIONI						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	11	15	13/04/2027	27/04/2027
Demolizione di fondazione stradale	1	E	15	19	19/04/2027	07/05/2027
Scavo a sezione obbligata	1	E	21	29	22/04/2027	20/05/2027
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi	1	E	17	23	03/05/2027	25/05/2027
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	1	E	31	44	06/05/2027	18/06/2027
Pozzetti di ispezione prefabbricati	1	E	35	50	07/05/2027	25/06/2027
Rinfiato con sabbia eseguito a macchina	1	E	39	54	10/05/2027	02/07/2027
Formazione di fondazione stradale	1	E	13	17	23/06/2027	09/07/2027
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	13	17	23/06/2027	09/07/2027
REALIZZAZIONE TRATTO D2 NORD - CODAGLIONI NORD ZONA INDUSTRIALE						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	2	2	12/07/2027	13/07/2027
Demolizione di fondazione stradale	1	E	2	2	12/07/2027	13/07/2027
Scavo a sezione obbligata	1	E	3	3	13/07/2027	15/07/2027
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi	1	E	3	3	13/07/2027	15/07/2027
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	1	E	8	12	15/07/2027	26/07/2027
Pozzetti di ispezione prefabbricati	1	E	7	11	16/07/2027	26/07/2027
Rinfiato con sabbia eseguito a macchina	1	E	8	10	19/07/2027	28/07/2027
Formazione di fondazione stradale	1	E	3	3	28/07/2027	30/07/2027
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	3	3	28/07/2027	30/07/2027
REALIZZAZIONE TRATTO D2 EST - VIA IMPALIZZATA						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	2	2	02/08/2027	03/08/2027
Demolizione di fondazione stradale	1	E	2	2	02/08/2027	03/08/2027
Scavo a sezione obbligata	1	E	4	4	03/08/2027	06/08/2027
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi	1	E	4	4	03/08/2027	06/08/2027
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	1	E	8	12	05/08/2027	16/08/2027
Pozzetti di ispezione prefabbricati	1	E	8	12	05/08/2027	16/08/2027

Tabella Analitica Gantt

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	1	E	9	13	06/08/2027	18/08/2027
Formazione di fondazione stradale	1	E	3	3	18/08/2027	20/08/2027
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	3	3	18/08/2027	20/08/2027
REALIZZAZIONE TRATTO D3 - SP11						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	3	3	28/06/2027	30/06/2027
Demolizione di fondazione stradale	1	E	3	3	28/06/2027	30/06/2027
Scavo a sezione obbligata	1	E	9	11	29/06/2027	09/07/2027
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi	1	E	9	11	29/06/2027	09/07/2027
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	1	E	25	33	05/07/2027	06/08/2027
Pozzetti di ispezione prefabbricati	1	E	25	33	05/07/2027	06/08/2027
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	1	E	25	33	05/07/2027	06/08/2027
Formazione di fondazione stradale	1	E	3	3	09/08/2027	11/08/2027
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	3	3	09/08/2027	11/08/2027
REALIZZAZIONE TRATTO E - VIA TERRAMAGNA						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	6	8	02/08/2027	09/08/2027
Demolizione di fondazione stradale	1	E	6	8	02/08/2027	09/08/2027
Scavo a sezione obbligata	1	E	12	16	05/08/2027	20/08/2027
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi	1	E	12	16	05/08/2027	20/08/2027
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	1	E	32	44	10/08/2027	22/09/2027
Pozzetti di ispezione prefabbricati	1	E	32	44	10/08/2027	22/09/2027
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	1	E	32	44	10/08/2027	22/09/2027
Formazione di fondazione stradale	1	E	6	8	23/09/2027	30/09/2027
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	6	8	23/09/2027	30/09/2027
REALIZZAZIONE TRATTO G - VIA VALLONE DEI CANI						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	4	4	20/09/2027	23/09/2027
Demolizione di fondazione stradale	1	E	4	4	20/09/2027	23/09/2027
Scavo a sezione obbligata	1	E	9	11	21/09/2027	01/10/2027
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi	1	E	9	11	21/09/2027	01/10/2027
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	1	E	15	19	27/09/2027	15/10/2027
Pozzetti di ispezione prefabbricati	1	E	15	19	27/09/2027	15/10/2027
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	1	E	15	21	29/09/2027	19/10/2027
Formazione di fondazione stradale	1	E	3	3	18/10/2027	20/10/2027
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	3	3	18/10/2027	20/10/2027
REALIZZAZIONE TRATTO T - VIA CANNICELLE						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	5	5	11/10/2027	15/10/2027
Demolizione di fondazione stradale	1	E	5	5	11/10/2027	15/10/2027
Scavo a sezione obbligata	1	E	10	14	12/10/2027	25/10/2027
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi	1	E	10	14	12/10/2027	25/10/2027
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	1	E	21	30	18/10/2027	16/11/2027
Pozzetti di ispezione prefabbricati	1	E	21	30	18/10/2027	16/11/2027
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	1	E	19	28	22/10/2027	18/11/2027
Formazione di fondazione stradale	1	E	6	8	17/11/2027	24/11/2027
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	6	8	17/11/2027	24/11/2027
REALIZZAZIONE TRATTO T1 - VIA CANNICELLE						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	5	7	09/11/2027	15/11/2027

Tabella Analitica Gantt

Demolizione di fondazione stradale	1	E	5	7	09/11/2027	15/11/2027
Scavo a sezione obbligata	1	E	8	12	11/11/2027	22/11/2027
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi	1	E	8	12	11/11/2027	22/11/2027
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	1	E	19	26	15/11/2027	10/12/2027
Pozzetti di ispezione prefabbricati	1	E	19	26	15/11/2027	10/12/2027
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	1	E	17	26	18/11/2027	13/12/2027
Formazione di fondazione stradale	1	E	5	5	13/12/2027	17/12/2027
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	5	5	13/12/2027	17/12/2027
OPERE DI COMPLETAMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE						
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	34	50	19/11/2027	07/01/2028
Smobilizzo del cantiere	1	E	34	50	19/11/2027	07/01/2028

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro









