

***PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICA ED ECONOMICA***

<i>Titolo intervento</i>	REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA LA RETE DI SCARIO E L'ADDUTTORE AL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SANTA MARINA
--------------------------	--

CR.01 Cronoprogramma

Responsabile Lavori -Pianificazione Strategica
ing. Rossella Femiano

Direttore Generale
ing. Maurizio Desiderio

CRONOPROGRAMMA				
TRATTI DI RETE IDRICA DA REALIZZARE in 290 giorni				
Prog.	Denominazione tratto	Lunghezza totale tratto	Giorni di esecuzione	Settimane
		(m)		
1	Tratto 1-sollevamento ISV3 - 2	110	9	2
2	Tratto 2 - 3	100	8	1
3	Tratto 3 - 4	100	8	1
4	Tratto 4 - 5	100	8	1
5	Tratto 5 - 6	100	8	1
6	Tratto 6 - 7	100	8	1
7	Tratto 7 - 8	100	8	1
8	Tratto 8 - 9	100	8	1
9	Tratto 9 - 10	100	8	1
10	Tratto 10 - 11	100	7	1
11	Tratto 11 - 12	100	7	1
12	Tratto 12 - 13	100	8	1
13	Tratto 13 - 14	100	7	1
14	Realizzazione sollevamento ISV3 (Torre Oliva)		20	3
15	Realizzazione immissione presso il bivio Policastro/Scario		7	1
TOTALI		1310	129	18

[illegible]