

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”
Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”
Investimento 1.1 “Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti”
Realizzazione essiccatore fanghi di depurazione Località Omignano Scalo
CUP: F91B22000390001

**Determina n. 27: Autorizzazione pagamento Fatture n. 105 del 31 dicembre 2023 e
n. 18 del 27 marzo 2025**

IL RUP

Giusta nomina prot. n. 21907 del 29 agosto 2023

Visti:

- l'Avviso M2 C.1. I1.1 Linea d'Intervento C “Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” per la presentazione di proposte volte alla realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti e all'ammodernamento di impianti esistenti, da finanziare nell'ambito del PNRR, Misura 2, Componente 1, Investimento 1.1., finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU;
- la proposta progettuale dell'Ente Idrico Campano MTE11C_00000465 “Realizzazione essiccatore fanghi di depurazione Località Omignano Scalo” CUP: F91B22000390001, di importo complessivo pari a € 6.500.000,00;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 23 del 20 gennaio 2023 di ammissione a finanziamento della proposta di cui al punto precedente;
- l'Atto d'Obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per il progetto “Realizzazione essiccatore fanghi di depurazione Località Omignano Scalo” CUP: F91B22000390001, sottoscritto digitalmente in data 28 febbraio 2023;
- la Convenzione per disciplinare la realizzazione dell'intervento denominato “Realizzazione essiccatore fanghi di depurazione Località Omignano Scalo”, sottoscritta in data 26 luglio 2023 e adeguata in data 21 dicembre 2023 tra l'Ente Idrico Campano, in qualità di Soggetto Destinatario/Attuatore dell'intervento, e Consac Gestioni Idriche S.p.a., in qualità di Soggetto Attuatore delegato in quanto Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Distrettuale SELE;

Dato atto che:

- a) il precedente RUP, ing. Maurizio Lamattina, giusta nomina prot. n. 959 del 28 gennaio 2022, con Determina prot. n. 21744 del 08 agosto 2023, ha affidato l'incarico di progettazione definitiva dell'intervento *de quo* all'Operatore Economico **E.T.C. Engineering S.r.l.** per un importo complessivo pari a € 120.019,64 (Euro centoventimiladiciannove,64) esclusa Inarcassa (4%) ed esclusa I.V.A. come per legge;

- b) la variazione, in fase di progettazione, dell'area di realizzazione dell'impianto di essiccamento dei fanghi di depurazione, fermo restando gli interventi di revamping delle linee di trattamento dei fanghi dei depuratori definiti "hub", ha comportato la rielaborazione e la revisione di parte degli elaborati;
- c) alla luce della succitata delocalizzazione dell'area di progettazione dell'impianto di essiccamento dei fanghi di depurazione, la Società E.T.C. Engineering S.r.l., in data 17 ottobre 2023, ha inoltrato alla scrivente RUP una proposta di integrazione dell'incarico per un importo netto complessivo pari a € 19.153,41, oneri ed I.V.A. di legge esclusi, cui ha applicato un ribasso del 53,00%, suggerendo un importo pari a € 10.996,32, Inarcassa (4%) pari a € 439,85 ed I.V.A. esclusi;
- d) la proposta della Società E.T.C. Engineering Srl, ritenuta congrua dalla scrivente RUP e dalla Direzione Generale, è stata accolta, per le vie brevi, in data 19 ottobre 2023;
- e) il MASE Dipartimento Sviluppo Sostenibile:
 - i. con nota prot. n. 205358 del 14 dicembre 2023, ha riscontrato la richiesta di delocalizzazione dell'impianto di essiccamento dei fanghi di depurazione dall'originaria area sita nel comune di Omignano (SA) alla nuova area ubicata nel Comune di Casal Velino (SA), autorizzando la suddetta variazione;
 - ii. con nota prot. n. 30047 del 16 febbraio 2024, ha approvato la variazione del Quadro Economico della proposta MTE11C_00000465, presentata dall'Ente Idrico Campano con nota prot. 27441 del 22 dicembre 2023;
- f) la scrivente RUP:
 - i. con propria Determina n. 4 prot. n. 595 del 12 marzo 2024, ha incrementato di € **10.996,32** (Euro diecimilanovecentonovantasei,32) l'importo netto di affidamento della Progettazione Definitiva dell'intervento "*Realizzazione essiccatore fanghi di depurazione Località Casal Velino già Località Omignano Scalo*" CUP F91B22000390001 all'Operatore Economico **E.T.C. Engineering S.r.l.**, C.F. e Partita I.V.A.: 02067250221, con sede in via dei Palustei, Trento, stabilito con Determina del RUP prot. n. 21744 del 08 agosto 2023 pari a € 120.019,64 (Euro centoventimiladiciannove,64), pervenendo ad un importo complessivo di € **131.015,96** (Euro centotrentunomilaquindici,96) **al netto degli oneri previdenziali (4% Inarcassa) e dell'IVA di legge se dovuti;**
 - ii. ha aggiornato il contratto in essere stipulato in modalità elettronica mediante lettera commerciale alla luce dell'incremento di importo di cui al punto precedente;
 - iii. ha rettificato l'importo del CIG mediante il sistema SIMOG dell'ANAC, secondo quanto previsto dal D. Lgs 36/2023 sia ai fini sia della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- g) il succitato contratto è stato aggiornato ed integrato con la Convenzione per la prestazione professionale di integrazione della Progettazione dell'intervento *de quo*, CUP: F91B22000390001, CIG: A003234E9D, tra Consac Gestioni Idriche S.p.a., C.F. e P. IVA 00182790659 e la Società E.T.C. Engineering S.r.l., C.F. e Partita I.V.A.: 02067250221, sottoscritta digitalmente in data 13 marzo 2024;

Dato atto che:

- a) nell'ambito della Conferenza di Servizi per il rilascio dell'Autorizzazione ai sensi dell'ex art. 208 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il Comune di Casal Velino, con nota prot. n. 12067 del 01 ottobre 2024, ha espresso parere sfavorevole in quanto "*la destinazione d'uso non risulta compatibile con le destinazioni richiamate nel vigente NTA del Piano per gli Insediamenti Produttivi (PUA) alla fraz. Vallo Scalo del Comune di Casal Velino (SA)*";
- b) la scrivente Società, in qualità di Soggetto Realizzatore delegato dell'iniziativa in epigrafe, debba intraprendere ogni attività atta alla realizzazione dell'intervento nell'interesse dell'Ambiente e della collettività;

- c) è stata avviata un'ulteriore e più proficua interlocuzione con il Comune di Omignano, ove era originariamente prevista la localizzazione dell'essiccatore dei fanghi di depurazione;
- d) in data 06 dicembre 2024 è stata sottoscritta una dichiarazione di intenti relativa all'iniziativa in oggetto dal Sindaco del Comune di Omignano e dal Legale Rappresentante della Società Consac Gestioni Idriche S.p.a.;

Considerato che:

- a) la scrivente RUP, alla luce del parere sfavorevole espresso dal Comune di Casal Velino, ha richiesto immediatamente alla Società di Ingegneria affidataria dell'incarico di progettazione dell'intervento in esame, di:
 - i. rimodulare nuovamente l'ipotesi progettuale, prevedendo la realizzazione dell'impianto di essiccamento dei fanghi di depurazione ove originariamente prevista;
 - ii. "declassare" il Progetto a Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica ai sensi del vigente Codice degli Appalti, con la predisposizione di eventuali Elaborati richiesti dal D. Lgs 36/2023 nell'ottica di un appalto integrato di Progettazione Esecutiva ed esecuzione delle opere;
 - iii. riaggiornare, qualora necessario, i prezzi al Prezzario dei Lavori Pubblici vigente in Regione Campania;
- b) la Società E.T.C. Engineering Srl, con e-mail del 25 novembre 2024, in fase di predisposizione degli Elaborati richiesti, ha inoltrato alla scrivente RUP una proposta di integrazione dell'incarico per un importo netto complessivo pari a € 8.950,00 Inarcassa (4%) pari a € 358,00 ed I.V.A. esclusi;
- c) la proposta della Società E.T.C. Engineering Srl, ritenuta congrua dalla scrivente RUP e dalla Direzione Generale, è stata immediatamente accolta per le vie brevi;
- d) la scrivente RUP, con propria Determina n. 16 prot. n. 2892 del 30 dicembre 2024, ha incrementato di **€ 8.950,00** (Euro ottomilanovecentocinquanta,00) l'importo netto di affidamento della Progettazione dell'intervento "*Realizzazione essiccatore fanghi di depurazione Località Omignano Scalo*" CUP F91B22000390001 all'Operatore Economico **E.T.C. Engineering Srl**, C.F. e Partita I.V.A.: 02067250221, con sede in via dei Palustei, Trento, stabilito con Determina del RUP n. 4 prot. n. 595 del 12 marzo 2024 pari a € 131.015,96 (Euro centotrentunomilaquindici,96) al netto degli oneri previdenziali (4% Inarcassa) e dell'IVA di legge se dovuti, pervenendo ad un importo complessivo di **€ 139.965,96** (Euro centotrentanovemilanovecentosessantacinque,96) **al netto degli oneri previdenziali (4% Inarcassa) e dell'IVA di legge se dovuti;**

Considerato che:

- a) la Società E.T.C. Engineering S.r.l., in data 31 agosto 2023, ha emesso la fattura elettronica n. 2023/55/VFES di acconto del 20% per l'avvio della progettazione di imponibile pari a € 24.964,09 (di cui € 24.003,93 di compenso e € 960,16 di contributo Inarcassa del 4%) oltre I.V.A. pari a € 5.492,10 per un importo totale di € 30.456,19;
- b) la scrivente, con propria Determina n. 11 prot. n. 2217 del 02 ottobre 2024, ha disposto il pagamento della succitata fattura e lo stesso è stato effettuato in data 03 ottobre 2024;
- c) la Società E.T.C. Engineering S.r.l., in data 31 ottobre 2023, ha emesso la fattura elettronica n. 2023/76/VFES di secondo acconto per la progettazione di imponibile pari a € 74.892,25 (di cui € 72.011,78 di compenso e € 2.880,47 di contributo Inarcassa del 4%) oltre I.V.A. pari a € 16.476,30 per un importo totale di € 91.368,55;
- d) la scrivente, con propria Determina n. 12 prot. n. 2287 del 16 dicembre 2024, ha disposto il pagamento della succitata fattura e lo stesso è stato effettuato in data 17 dicembre 2024;

Considerato altresì che:

- a) la Società E.T.C. Engineering S.r.l., in data 31 dicembre 2023, ha emesso la fattura elettronica n. 2023/105/VFES per la prima consegna della progettazione di imponibile pari a € 6.861,70

- (di cui € 6.597,79 di compenso e € 263,91 di contributo Inarcassa del 4%) oltre I.V.A. pari a € 1.509,57 per un importo totale di € 8.371,27;
- b) il pagamento della succitata fattura non è stato finora disposto;
 - c) la Società E.T.C. Engineering S.r.l., in data 27 marzo 2025, ha emesso la fattura elettronica n. VFES-ETC-25/00018 per il saldo della progettazione di imponibile pari a € 38.846,56 (di cui € 37.352,46 di compenso e € 1.494,10 di contributo Inarcassa del 4%) oltre I.V.A. pari a € 8.546,24 per un importo totale di € 47.392,80;
 - d) il pagamento della succitata fattura non è stato finora disposto;

Dato atto che:

- a) la prestazione di redazione ed adeguamento del Progetto è stata espletata;
- b) il Quadro Economico del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento "*Realizzazione essiccatore fanghi di depurazione Località Casal Velino già Località Omignano Scalo*" CUP F91B22000390001 prevede la voce "*b.6 Spese tecniche*";
- c) è stata erogata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica l'anticipazione del 10% dell'importo ammesso a contributo, così come previsto dall'Atto d'Obbligo;
- d) sul **conto corrente dedicato IBAN: IT59P0706676532000000428447 Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia** sono presenti le somme per il pagamento degli oneri richiesti;

Ritenuto di poter disporre il pagamento in favore della Società E.T.C. Engineering Srl delle seguenti fatture:

- a) **n. 2023/105/VFES del 31 dicembre 2023 di imponibile pari a € 6.861,70** (di cui € 6.597,79 di compenso e € 263,91 di contributo Inarcassa del 4%) **oltre I.V.A. pari a € 1.509,57 per un importo totale di € 8.371,27;**
- b) **n. VFES-ETC-25/00018 del 27 marzo 2025 di imponibile pari a € 38.846,56** (di cui € 37.352,46 di compenso e € 1.494,10 di contributo Inarcassa del 4%) **oltre I.V.A. pari a € 8.546,24 per un importo totale di € 47.392,80;**

Atteso che è stata effettuata la **verifica ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973** in data 07 aprile 2025 e dalla stessa l'Operatore Economico E.T.C. Engineering S.r.l., C.F. e Partita I.V.A.: 02067250221, è risultato "*Soggetto non inadempiente*";

Dato atto che a seguito di richiesta INAIL_47596033 del 30 gennaio 2025 si è appurato che il D.U.R.C. dell'Operatore Economico E.T.C. Engineering S.r.l., C.F. e Partita I.V.A.: 02067250221, (scadenza al 30 maggio 2025) risulta regolare;

Vista la polizza in essere di assicurazione della Responsabilità Civile Professionale della succitata Società n. A124C905388-LB emessa dalla Compagnia Lloyd's Insurance Company S.A. con scadenza al 30 novembre 2025;

Visti:

- l'art. 97 della Costituzione Italiana;
- il D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;
- l'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- la Convenzione tra l'Ente Idrico Campano e il Soggetto Gestore Consac Gestioni Idriche S.p.a.;
- le disposizioni aziendali e la sussistenza della piattaforma telematica della Società e del relativo Albo degli Operatori Economici;
- la Determina del precedente RUP prot. n. 21744 del 08 agosto 2023;
- la Determina del RUP n. 4 prot. n. 595 del 12 marzo 2024;
- la Determina del RUP n. 16 prot. n. 2892 del 30 dicembre 2024;

- la lettera di affidamento dell'incarico di Progettazione Definitiva a firma del precedente RUP all'O.E. E.T.C. Engineering Srl;
- la Convenzione per la prestazione professionale di integrazione della Progettazione Definitiva dell'intervento *de quo*, sottoscritta digitalmente in data 13 marzo 2024;

D E T E R M I N A

1. di **richiamare** quanto riportato in narrativa come parte integrante e sostanziale della presente Determina;
2. di **autorizzare** la liquidazione in favore della Società E.T.C. Engineering S.r.l., C.F. e Partita I.V.A.: 02067250221, con sede in via Dei Palustei, 16 alla frazione Meano di Trento, delle seguenti fatture elettroniche:
 - **n. 2023/105/VFES del 31 dicembre 2023 di imponibile pari a € 6.861,70** (di cui € 6.597,79 di compenso e € 263,91 di contributo Inarcassa del 4%) **oltre I.V.A. pari a € 1.509,57** per un importo totale di € 8.371,27;
 - **n. VFES-ETC-25/00018 del 27 marzo 2025 di imponibile pari a € 38.846,56** (di cui € 37.352,46 di compenso e € 1.494,10 di contributo Inarcassa del 4%) **oltre I.V.A. pari a € 8.546,24** per un importo totale di € 47.392,80;
3. di **liquidare** in favore della Società **E.T.C. Engineering S.r.l.**, C.F. e Partita I.V.A.: 02067250221, l'importo di **€ 45.708,26 oltre I.V.A. pari a € 10.055,81 per un importo totale di € 55.764,07**, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato Iban: IT64H0830401864000064406524 Banca: Banca per il Trentino Alto Adige;
4. di **imputare** il pagamento di **€ 45.708,26 (Euro quarantacinquemilasettecentootto,26)** sull'intervento "*Realizzazione essiccatore fanghi di depurazione Località Omignano Scalo*" - CUP: F91B22000390001 che trova copertura sul **conto corrente IBAN: IT59P0706676532000000428447 Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia** a seguito dell'erogazione dell'anticipazione dell'importo ammesso a finanziamento;
5. di **dare atto** che per la procedura di affidamento di incarico alla Società E.T.C. Engineering S.r.l. è stato acquisito il seguente CIG: A003234E9D, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
6. di **provvedere**, ai sensi della normativa vigente, alla pubblicazione della presente determina sulla piattaforma telematica <https://consac.portaletrasparenza.net/> nella Sezione relativa all'intervento *de quo*;
7. di **trasmettere** la presente Determina per opportuna conoscenza e/o per quanto di competenza:
 - alla Direzione Generale di Consac Gestioni Idriche S.p.a.;
 - alla Struttura Affari Generali di Consac Gestioni Idriche S.p.a. per i punti dispositivi 3 e 4;
 - alla Struttura Procurement di Consac Gestioni Idriche S.p.a.;
 - alla Struttura Gestione tecnico-operativa Fognatura e Depurazione di Consac Gestioni Idriche S.p.a.;
 - alla Società E.T.C. Engineering S.r.l. incaricato del servizio di progettazione dell'intervento *de quo*, all'indirizzo PEC: etceng@pec.it.

Vallo della Lucania, 17 aprile 2025

Il RUP

ing. **Giovanna Ferro**

(atto firmato digitalmente)