



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"
Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica"
Investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione"
Razionalizzazione funzionale sistema fognario
Portigliola - Caprioli di Pisciotta e Camerota
CUP: F32E21000120006

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

A - ELABORATI DESCRITTIVI

A3 - Piano di Sicurezza

<u>COD. ELABORATO</u> A3 02	ALLEGATO A: Diagramma di GANTT
<u>ID FILE</u> A3 02 - PSC_GANTT	
<u>SCALA</u> -	

RUP
ing. Giovanna Ferro

Progettista
CNC Ingegneri S.r.l.

Presidente del C.d.A.
Consac Gestioni Idriche S.p.A.
avv. Gennaro Maione

Direttore Generale
Consac Gestioni Idriche S.p.A.
ing. Maurizio Desiderio

Data
Agosto 2024
Revisione 2 - Emissione

ALLEGATO "A"

Comune di Camerota
Provincia di SA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Razionalizzazione funzionale sistema fognario Portigliola - Caprioli di Pisciotta e Camerota

COMMITTENTE: Consac Gestioni Idriche Spa .

CANTIERE: Comuni di Caprioli di Pisciotta e Camerota, Camerota (SA)

Salerno, 15/04/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ing. Napoli (CNC Ingegneri srl) Vincenzo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(\$EMPTY_COM_11\$ \$EMPTY_COM_10\$ \$EMPTY_COM_09\$)

ing. Napoli (CNC Ingegneri srl) Vincenzo

Via C. l'Africano, 35
84124 Salerno (SA)
Tel.: 089 2580931 - Fax: 089 2754424
E-Mail: vincenzo.napoli@studiotecnicoingnapoli.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg L
00 - ALLESTIMENTO AREA CANTIERE PRINCIPALE	
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1
Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza	1
01 - AREA CAPRIOLI	
01.1 - Condotte e Allacci	
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	145
Demolizione di fondazione stradale	145
Scavo a sezione obbligata	145
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi	145
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	145
Rinterro di scavo eseguito a macchina	145
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	145
Formazione di fondazione stradale	35
Formazione di manto di usura e collegamento	11
01.2 - Impianti (Opere Civili)	
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1
Demolizione di fondazione stradale	1
Scavo a sezione obbligata	2
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi	3
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	10
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	10
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	2
Rinterro di scavo eseguito a macchina	4
Formazione di fondazione stradale	1
Formazione di manto di usura e collegamento	1
01.3 - Impianti (Opere Elettromeccaniche)	
Posa di organi di intercettazione e regolazione	3
Realizzazione di impianto elettrico	4
02 - AREA MINGARDO	
02.1 - Condotte e Allacci	
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	97
Demolizione di fondazione stradale	97
Scavo a sezione obbligata	97
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi	97
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	97

Tabella Analitica Gantt

Rinterro di scavo eseguito a macchina	97
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	97
Formazione di fondazione stradale	14
Formazione di manto di usura e collegamento	7
02.2 - Impianti (Opere Civili)	
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1
Demolizione di fondazione stradale	1
Scavo a sezione obbligata	3
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi	3
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	10
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	10
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	2
Rinterro di scavo eseguito a macchina	5
Formazione di fondazione stradale	1
Formazione di manto di usura e collegamento	1
02.3 - Impianti (Opere Elettromeccaniche)	
Posa di organi di intercettazione e regolazione	6
Realizzazione di impianto elettrico	8
03 - SMOBILIZZO CANTIERE PRINCIPALE	
Pulizia generale dell'area di cantiere	2
Smobilizzo del cantiere	1

LEGENDA:
gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

