



AVVISO M2C.1.1 I 1.1 - Linea d'Intervento C
"Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili"
REALIZZAZIONE ESSICCATORE FANGHI DI DEPURAZIONE LOCALITÀ OMIGNANO SCALO

PFTE

ELABORATO	Cronoprogramma dei lavori	SCALA
D-R-140-10		-

RUP Ing. Giovanna Ferro	Progettista Ing. Angelo Cantatore	<small>ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO</small> <small>Ingegnere civile e ambientale, industriale e dell'informazione Iscritto al N. 2532 d'Albo - Sezione A degli Ingegneri</small>
	ETC ENGINEERING S.R.L. via dei Palustei 16, Meano 38121 Trento (TN) Tel: 0461 825280 - Fax: 0461 1738909 web. www.etc-eng.it - e-mail: info@etc-eng.it	

Presidente del CdA
Avv. Gennaro Maione

Direttore Generale
Ing. Maurizio Desiderio

DATA
18/10/2024
Revisione 0 - Emissione

ID	Nome attività	Durata	Predecessori
1	REALIZZAZIONE ESSICCATORE FANGHI DI DEPURAZIONE LOCALITA' OMIGNANO SCALO (GNC)	362 g	
2	IMPIANTO DI ESSICCATO	296 g	
3	Realizzazione nuovo comparto di essiccazione fanghi	145 g	
4	Allestimento cantiere	10 g	
5	Scavi	15 g	4
6	Realizzazione platea e pavimentazione superficiale	20 g	5
7	Realizzazione vasca raccolta fanghi disidratati	20 g	6
8	Realizzazione reti area essiccazione	15 g	7
9	Montaggio tettoia di copertura	25 g	8
10	Posa in opera biodryer e apparecchiature a corredo (caldaia, coclee alimentazione, ecc.)	25 g	9
11	Posa in opera bunker	15 g	10
12	Sistemazioni e reti esterne	40 g	
13	Posa in opera coclee complete di strutture di sostegno	15 g	11
14	Realizzazione sezione trattamento aria	10 g	13
15	Completamento reti esterne (metano, aria compressa, acque di servizio)	10 g	14
16	Ripristini	5 g	15
17	Realizzazione opere elettriche	20 g	
18	Installazione nuovi quadri elettrici e collegamenti utenze	20 g	16
19	Collaudo funzionale	7 g	
20	Collaudo funzionale	7 g	18
21	UPGRADE DEGLI IMPIANTI HUB - TIPOLOGIA 1	67 g	
22	Predisposizione cantiere	3 g	
23	Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento	4 g	22
24	Realizzazione opere civili in ca	15 g	23
25	Installazione opere elettromeccaniche	10 g	24
26	Completamento carpenteria metallica	5 g	25
27	Posa piping	6 g	26
28	Installazione quadri e impianti elettrici	2 g	27
29	Collaudo	1 g	28
30	Sistemazioni esterne e viabilità	3 g	29
31	UPGRADE DEGLI IMPIANTI HUB - TIPOLOGIA 1	67 g	
32	Predisposizione cantiere	3 g	
33	Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento	4 g	32
34	Realizzazione opere civili in ca	15 g	33
35	Installazione opere elettromeccaniche	10 g	34
36	Completamento carpenteria metallica	5 g	35
37	Posa piping	6 g	36
38	Installazione quadri e impianti elettrici	2 g	37
39	Collaudo	1 g	38
40	Sistemazioni esterne e viabilità	3 g	39
41	UPGRADE DEGLI IMPIANTI HUB - TIPOLOGIA 2	70 g	
42	Predisposizione cantiere	3 g	
43	Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento	4 g	42
44	Realizzazione opere civili in ca	15 g	43
45	Installazione opere elettromeccaniche	10 g	44
46	Completamento carpenteria metallica	5 g	45
47	Posa piping	6 g	46
48	Installazione quadri e impianti elettrici	2 g	47
49	Collaudo	1 g	48
50	Sistemazioni esterne e viabilità	3 g	49
51	UPGRADE DEGLI IMPIANTI HUB - TIPOLOGIA 2	67 g	
52	Predisposizione cantiere	3 g	
53	Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento	4 g	52
54	Realizzazione opere civili in ca	15 g	53
55	Installazione opere elettromeccaniche	10 g	54
56	Completamento carpenteria metallica	5 g	55
57	Posa piping	6 g	56
58	Installazione quadri e impianti elettrici	2 g	57
59	Collaudo	1 g	58
60	Sistemazioni esterne e viabilità	3 g	59
61	UPGRADE DEGLI IMPIANTI HUB - TIPOLOGIA 2	69 g	
62	Predisposizione cantiere	3 g	
63	Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento	4 g	62
64	Realizzazione opere civili in ca	15 g	63
65	Installazione opere elettromeccaniche	10 g	64
66	Completamento carpenteria metallica	5 g	65
67	Posa piping	6 g	66
68	Installazione quadri e impianti elettrici	2 g	67
69	Collaudo	1 g	68
70	Sistemazioni esterne e viabilità	3 g	69
71	UPGRADE DEGLI IMPIANTI HUB - TIPOLOGIA 2	71 g	
72	Predisposizione cantiere	5 g	
73	Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento	4 g	72
74	Realizzazione opere civili in ca	15 g	73
75	Installazione opere elettromeccaniche	10 g	74
76	Completamento carpenteria metallica	5 g	75
77	Posa piping	6 g	76
78	Installazione quadri e impianti elettrici	2 g	77
79	Collaudo	1 g	78
80	Sistemazioni esterne e viabilità	3 g	79
81	UPGRADE DEGLI IMPIANTI HUB - TIPOLOGIA 2	71 g	
82	Predisposizione cantiere	5 g	
83	Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento	4 g	82
84	Realizzazione opere civili in ca	15 g	83
85	Installazione opere elettromeccaniche	10 g	84
86	Completamento carpenteria metallica	5 g	85
87	Posa piping	6 g	86
88	Installazione quadri e impianti elettrici	2 g	87
89	Collaudo	1 g	88
90	Sistemazioni esterne e viabilità	3 g	89

