

NOTA di ACCOMPAGNAMENTO al PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

Progetto di fattibilità tecnico-economica per i “LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA DINAMICA URBANA INTERNA ED ESTERNA CON VERIFICA DI FUNZIONALITÀ DELLA RETE ESISTENTE”

Il sottoscritto Ing. Sarno Giuseppe iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. A-24366, con studio professionale in Polla (SA) alla via Annia 23D, in qualità di progettista incaricato dalla “Consac Gestioni Idriche SpA”,

Richiamata la “Relazione tecnica e illustrativa” (Elab.2) allegata al PFTE, ed in particolare la “Premessa” che qui si intende integralmente riportata;

Considerato che

- con Delibera di Giunta Comunale n.52 del 07.03.2018 il Comune di Sala Consilina ha approvato il progetto esecutivo rimodulato per l’esecuzione dei “LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA DINAMICA URBANA INTERNA ED ESTERNA CON VERIFICA DI FUNZIONALITÀ DELLA RETE ESISTENTE”, per un importo complessivo di euro 2.216.689,32;
- tale progetto prevedeva l’intervento nelle località Barra, Sant’Agata e San Giovanni in Fonti in quanto prive di rete fognaria per le acque nere per un totale lavori pari a €1.723.300,64 (LisCampaniaLLPP2018). Invero, lo stesso progetto aggiornato all’anno in corso (LisCampaniaLLPP2025) avrebbe comportato un aumento del solo importo lavori ad oltre € 2.500.000,00;
- nel progetto originario approvato era prevista la posa di tutti i nuovi collettori fognari necessari al potenziamento del sistema comunale a sud del centro abitato. L’importo finanziato effettivamente disponibile si è però rivelato insufficiente a coprire l’intero progetto de quo. Pertanto si è resa necessaria una selezione delle opere realizzabili, basata su una valutazione congiunta di urgenza tecnica, beneficio ambientale ed equilibrio economico-finanziario;

Tenuto conto che

- la rete fognaria prevista nel progetto originario nelle località Barra e Sant’Agata – oltre a prevedere un maggiore numero di tratti fognari – ipotizza la realizzazione di un lungo tratto (Y4-Y4*-Y14-Y16-Y17-Y18-Y19-Y20) necessario a confluire i reflui nel recapito finale del “depuratore di Trinità” che da solo avrebbe assorbito buona parte dell’importo a disposizione e conseguentemente la possibilità di consentire l’allaccio di un numero esiguo di utenze in quanto si sarebbe poi potuto realizzare solo una minima parte dei tratti attesi in tali zone;
- l’importo a disposizione non fosse soddisfacente per la realizzazione di tutti i tratti

previsti nel progetto iniziale, effettuate le opportune valutazioni tecniche ed economiche – doverose per adottare la decisione congiuntamente fra Amministrazione Comunale, Ente Gestore e progettista – è stato stabilito di realizzare solo una parte dei tratti fognari previsti nel citato progetto e precisamente concentrare l'intervento nella zona posta a sud di Trinità, ovvero l'area di San Giovanni in Fonti, integrati con alcuni tratti non previsti nel progetto iniziale ma necessari a completare la rete fognaria di tale zona;

Preso atto che

- il nuovo finanziamento disponibile (1.330.013,59€) avrebbe potuto coprire unicamente una parte del progetto originario è stata statuita una priorità tenendo conto dell'equilibrio economico-finanziario che ha premiato la zona di San Giovanni in Fonti ove è stato possibile completare la realizzazione di tutti i tratti previsti nel progetto del 2018. Per garantire la piena funzionalità della rete scelta, sono stati integrati alcuni tronchi addizionali (non compresi nell'elaborato originario) che consentono l'allaccio di utenze, presenti nella stessa zona, che altrimenti sarebbero rimaste scollegate;
- la porzione di rete collocata a sud di Trinità (area di San Giovanni in Fonti) presenti il miglior rapporto fra costo di realizzazione e beneficio pubblico rimanendo peraltro entro l'importo finanziabile senza dover ricorrere a ulteriori risorse e rinviando alla disponibilità di futuri fondi la realizzazione delle tratte rimanenti del progetto iniziale.

TANTO CONSIDERATO

i tratti fognari previsti nel progetto di fattibilità tecnica economica (PFTE) – data l'insufficienza dei fondi disponibili rispetto al quadro economico del progetto originario – rappresentano la soluzione compatibile con il budget assegnato, consentendo di rispettare i vincoli di finanziamento senza ricorso a co-finanziamenti o indebitamento aggiuntivo.

Pertanto, risulta chiara la piena coerenza della scelta con i criteri di economicità, efficacia degli interventi e rispetto degli importi di finanziamento.

In fede
