

## **Determina del Direttore Generale del 07/03/2024**

*Oggetto:* Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto congiunto relativo alla progettazione esecutiva e alla realizzazione delle opere dell'intervento "Completamento e rifunionalizzazione rete fognaria comunale e di collettamento – Comune di Castellabate". CUP: E19B20000030002.

**Determina rimodulazione elenco interventi.**

### *II DIRETTORE GENERALE*

#### **Premesso che**

1. con la Deliberazione n. 1 del 26 febbraio 2021 il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano (EIC) avente ad oggetto "Accordo di programma per l'attuazione del Piano Operativo Ambiente Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020. Individuazione Soggetti Attuatori" ha individuato la Società CONSAC Gestioni Idriche S.p.A. Soggetto Attuatore dell'intervento "Lavori di completamento e rifunionalizzazione rete fognaria comunale e di collettamento" CUP: E19B20000030002;
2. in data 10 marzo 2021 è stata sottoscritta la Convenzione tra l'Ente Idrico Campano e il Soggetto Gestore CONSAC Gestioni Idriche S.p.a., in qualità rispettivamente di Soggetto Beneficiario e Soggetto Attuatore dell'intervento in epigrafe, al fine di disciplinare la realizzazione dello stesso con i finanziamenti di cui al Piano Operativo Ambiente Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020;
3. con Delibera n. 65 del 27 maggio 2021, il C.d.A. di CONSAC Gestioni Idriche S.p.A. ha approvato il Progetto definitivo per € 5.122.980,66 di lavori e di € 1.527.019,34 di somme a disposizione per un totale di € 6.650.000,00 di intervento;
4. con Delibera n. 47 del 13 aprile 2022, il C.d.A. di CONSAC Gestioni Idriche S.p.A. ha approvato il Progetto definitivo per € 5.361.704,27 di lavori e di € 1.288.295,73 di somme a disposizione per un totale di € 6.650.000,00 di intervento;
5. con Deliberazione n. 22 del 18 maggio 2022, l'Ente Idrico Campano ha approvato il Progetto Definitivo "Progetto n. 7 - DGSTA\_22\_447 - "Completamento e rifunionalizzazione rete fognaria comunale e di collettamento – Comune di Castellabate" ai sensi dell'art. 158 bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
6. con nota prot. n. 10172 del 20/05/2022 l'Ente Idrico Campano ha comunicato l'approvazione del progetto definitivo da parte del Comitato Esecutivo della procedura di gara sopra soglia comunitaria a CONSAC Gestioni Idriche S.p.A.;
7. con Delibera n. 69 del 20 maggio 2022, il C.d.A. di CONSAC Gestioni Idriche S.p.A. ha autorizzato l'indizione della gara d'appalto da esperire mediante appalto congiunto relativo alla progettazione esecutiva ed all'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di aggiudicare l'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
8. con prot. n. 10068 in data 06/06/2022 il precedente RUP Ing. Antonio Giuliano, in ossequio alla succitata Delibera n. 69 di C.d.A. di CONSAC Gestioni Idriche S.p.A., ha indetto la procedura

- aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs 50/2016 ai fini dell'affidamento in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, c.2-3 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
9. con prot. n. 11799 del 07/06/2022 è stato pubblicato l'Avviso di sospensione dei termini di presentazione delle offerte, a firma del precedente RUP ing. Antonio Giuliano, previsti originariamente per il giorno 15/07/2022 in virtù della pubblicazione del DL 50/2022 del 17/05/2022;
  10. con Delibera n. 96 del 22 luglio 2022, il C.d.A. di CONSAC Gestioni Idriche S.p.A. ha approvato il Progetto Definitivo rimodulato a seguito dell'aggiornamento prezzi introdotto dal DL 50/2022 per € 6.474.295,23 di lavori e di € 859.888,17 di somme a disposizione per un totale di € 7.450.000,00 di intervento, e contestualmente, ha approvato il nuovo Quadro Economico dell'intervento per un importo complessivo di € 7.450.000,00;
  11. con Deliberazione n. 29 del 27 luglio 2022, l'Ente Idrico Campano ha approvato il Progetto Definitivo "Progetto n. 7 - DGSTA\_22\_447 - "Completamento e rifunzionalizzazione rete fognaria comunale e di collettamento – Comune di Castellabate" ai sensi dell'art. 158 bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  12. con prot. n. 12269 del 01/08/2022 il precedente RUP Ing. Antonio Giuliano, a seguito della Delibera EIC n. 29/2022, ha rettificato la procedura di gara aperta con CIG 9244656378 fissando la scadenza al giorno 12/09/2022;
  13. che con Avviso prot. n. 12609 del 01/08/2022 è stata data evidenza della rettifica degli importi della procedura e della riapertura dei termini per la presentazione delle offerte e, conseguentemente, pubblicata la documentazione di gara variata in ordine al Disciplinare di gara e agli elaborati progettuali, visionabile e scaricabile sulla piattaforma telematica di Consac Gestioni Idriche Spa;
  14. che, pertanto, la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato per il 12/09/2022, è stato prorogato al 19/09/2022 giusta determinazione prot. n. 19921 del 07/09/2022;
  15. con Determina prot. n. 29298 del 16/11/2022, il precedente RUP Ing. Antonio Giuliano ha proposto al C.d.A. di CONSAC Gestioni Idriche S.p.A. l'aggiudicazione della Procedura aperta ai fini dell'AFFIDAMENTO CONGIUNTO relativo alla progettazione esecutiva e alla realizzazione delle opere dell'intervento "Completamento e rifunzionalizzazione rete fognaria comunale e di collettamento - Comune di Castellabate Completamento e rifunzionalizzazione rete fognaria comunale e di collettamento - Comune di Castellabate". CUP: E19B20000030002 - CIG: 9244656378. Numero gara 8577269 all'Operatore Economico S.I.A. Società Italiana Acque S.r.l. - Mandataria del costituendo R.T.I. SIA S.r.l., C.C.M. Srl, Etica Spa, costituendo R.T.P. PLC Studio S.r.l., Dott. Ing. Alfredo Luongo, 3 i progetti Srl, Dott. Geol. Daniele Picicelli, con sede presso la mandataria Sia S.r.l., P. IVA 07828831219, in Napoli Via del Parco Margherita n. 23, CAP 80121, per un importo, al netto del ribasso di gara dell'11,467%, pari ad € 5.914.100,24 oltre IVA di cui:
    - a) € 5.731.887,80 per lavori, al netto del ribasso di gara;
    - b) € 66.395,85 per progettazione esecutiva, al netto del ribasso di gara;
    - c) € 115.816,60 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso di gara;
  16. con Delibera n. 146 del 18/11/2022 del CdA di CONSAC recante in oggetto "Aggiudicazione appalto dei lavori di "Completamento e rifunzionalizzazione rete fognaria comunale – Castellabate" è stata ratificata l'aggiudicazione di cui alla Determina del RUP prot. n. 29298 del 16/11/2022;

17. con successiva Delibera di CdA di CONSAC n. 2 del 20/01/2023, si è preso atto della nota di EIC prot. n. 26289 del 29/12/2022 ed è stata rettificata la previsione degli oneri per la realizzazione dell'intervento;

18. con Determinazione di EIC n. 169 del 24/03/2023 veniva ammesso definitivamente al finanziamento l'intervento de quo e predisposta l'erogazione dell'anticipazione del 10% nonché approvato dall'EIC il seguente quadro economico:

| Quadro Economico di Progetto                       |   |                       |                       | Q.E. pre-gara       |                       |                       | Q.E. post-gara      |        |             |
|--|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------------|
| A) Somme a Base D'asta                             |   |                       |                       | Spesa               | FSC                   | Altre fonti           | Spesa               | FSC    | Altre fonti |
| a.1) Lavori a misura, a corpo, in economia         |   |                       |                       |                     | 89,26%                | 10,74%                |                     | 89,26% | 10,74%      |
| 03.03  | a 1.1 a corpo   | € 6.474.295,23        | € 5.779.068,90        | € 695.226,33        | € 5.731.887,80        | € 5.116.383,07        | € 615.504,73        |        |             |
| 03.03  | a 1.2 a misura  |                       |                       |                     |                       |                       |                     |        |             |
| 03.03  | a 1.3 in economia   |                       |                       |                     |                       |                       |                     |        |             |
|  | <b>Totale</b>   | <b>€ 6.474.295,23</b> | <b>€ 5.779.068,90</b> | <b>€ 695.226,33</b> | <b>€ 5.731.887,80</b> | <b>€ 5.116.383,07</b> | <b>€ 615.504,73</b> |        |             |
| 03.04  | a 2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta   | 115.816,60            | 103.379,92            | 12.436,68           | 115.816,60            | 103.379,92            | 12.436,68           |        |             |
|  | <b>TOTALE LAVORI</b>  | <b>€ 6.590.111,83</b> | <b>€ 5.882.448,81</b> | <b>€ 707.663,02</b> | <b>€ 5.847.704,40</b> | <b>€ 5.219.762,98</b> | <b>€ 627.941,41</b> |        |             |
| <b>B) Somme a disposizione stazione appaltante</b> |   |                       |                       |                     |                       |                       |                     |        |             |
|  | b.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura  | € 10.000,00           | € 8.926,17            | € 1.073,83          | € 10.000,00           | € 8.926,17            | € 1.073,83          |        |             |
|  | b.2) Rilevi, accertamenti e indagini (incl. diagnosi, stima emissioni ex ante, stima emissione ex post, certificazione energetica, monitoraggio)  | € 2.311,33            | € 2.063,13            | € 248,20            | € 2.311,33            | € 2.063,13            | € 248,20            |        |             |
| 03.00  | b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi (es. gas, energia elettrica)   | € 40.000,00           | € 35.704,70           | € 4.295,30          | € 40.000,00           | € 35.704,70           | € 4.295,30          |        |             |
| 03.07  | b.4) Imprevisti   | € 70.000,00           | € 62.483,22           | € 7.516,78          | € 70.000,00           | € 62.483,22           | € 7.516,78          |        |             |
|  | b.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi   | € 287.576,84          | € 256.696,11          | € 30.880,73         | € 287.576,84          | € 256.696,11          | € 30.880,73         |        |             |
| 03.02  | b 5.1 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  | 87.576,84             | 78.172,62             | 9.404,22            | 87.576,84             | 78.172,62             | 9.404,22            |        |             |
| 03.00  | b 5.2 Oneri a discarica ove di pertinenza   | 200.000,00            | 178.523,49            | 21.476,51           | 200.000,00            | 178.523,49            | 21.476,51           |        |             |
|  | b.6) Spese art. 24 DLgs 50/2016, spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza giornaliera e contabilità, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, incentivi art. 113 DLgs 50/2016, Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, Eventuali spese per commissioni giudicatrici, Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto | € 450.000,00          | € 401.677,85          | € 48.322,15         | € 548.125,24          | € 489.266,15          | € 58.859,09         |        |             |
| 03.01  | b 6.1 spese per assicurazione progettista   |                       |                       |                     |                       |                       |                     |        |             |
| 03.01  | b 6.2 spese di cui all'art 24 comma 4 DLgs 50/2016 (assicurazione dipendenti)   |                       |                       |                     |                       |                       |                     |        |             |
| 03.01  | b 6.3 spese tecniche relative alla progettazione definitiva esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  |                       |                       |                     |                       |                       |                     |        |             |
|  | b 6.3 progettazione definitiva  |                       |                       |                     | 48.000,00             | 42.845,64             | 5.154,36            |        |             |
|  | b 6.3 progettazione esecutiva   |                       |                       |                     | 66.395,85             | 59.266,09             | 7.129,76            |        |             |
|  | b 6.3 geologo   |                       |                       |                     | 5.000,00              | 4.463,09              | 536,91              |        |             |
|  | b 6.3 archeologo  |                       |                       |                     | 4.000,00              | 3.570,47              | 429,53              |        |             |
|  | b 6.3 agronomo  |                       |                       |                     | 1.500,00              | 1.338,93              | 161,07              |        |             |
| 03.01  | b 6.4 Verifica progetto definitivo, verifica e validazione del progetto esecutivo   |                       |                       |                     |                       |                       |                     |        |             |
|  | b 6.4 Verifica progetto definitivo ed esecutivo   |                       |                       |                     | 3.000,00              | 2.677,85              | 322,15              |        |             |
|  | b 6.4 Attività preliminari alla richiesta di ammissione a finanziamento polizza beneficiario  |                       |                       |                     | 38.764,00             | 34.601,42             | 4.162,58            |        |             |
| 03.01  | b 6.5 collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici   |                       |                       |                     |                       |                       |                     |        |             |
|  | b 6.5. Presidente Commissione Collaudo  |                       |                       |                     | 10.300,00             | 9.193,96              | 1.106,04            |        |             |
|  | b 6.5. Membro Commissione Collaudo  |                       |                       |                     | 10.000,00             | 8.926,17              | 1.073,83            |        |             |
|  | b 6.5. Membro Commissione Collaudo  |                       |                       |                     | 10.000,00             | 8.926,17              | 1.073,83            |        |             |
| 03.01  | b 6.6 conferenze di servizi   |                       |                       |                     |                       |                       |                     |        |             |
| 03.01  | b 6.7 direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  |                       |                       |                     | 106.718,29            | 95.258,61             | 11.459,68           |        |             |
| 03.01  | b 6.8 assistenza giornaliera e contabilità  |                       |                       |                     |                       |                       |                     |        |             |
|  | b 6.8 direttore operativo sicurezza   |                       |                       |                     | 8.000,00              | 7.140,94              | 859,06              |        |             |
|  | b 6.8 direttore operativo contabilità   |                       |                       |                     | 8.000,00              | 7.140,94              | 859,06              |        |             |
|  | b 6.8 ispettore di cantiere   |                       |                       |                     | 6.000,00              | 5.355,70              | 644,30              |        |             |
| 03.01  | b 6.9 incentivi art. 113 DLgs 50/2016   |                       |                       |                     | 129.485,90            | 115.581,37            | 13.904,53           |        |             |
| 03.01  | b 6.10 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento  |                       |                       |                     |                       |                       |                     |        |             |
|  | b 6.10 supporto tecnico RUP e aggiornamento elaborati   |                       |                       |                     | 70.195,90             | 62.658,09             | 7.537,81            |        |             |
|  | b 6.10 supporto RUP amministrativo  |                       |                       |                     | 10.000,00             | 8.926,17              | 1.073,83            |        |             |
| 03.00  | b 6.11 Eventuali spese per commissioni giudicatrici   |                       |                       |                     |                       |                       |                     |        |             |
|  | b 6.11. Presidente commissione gara   |                       |                       |                     | 3.900,00              | 3.481,21              | 418,79              |        |             |
|  | b 6.11 membro commissione gara  |                       |                       |                     | 3.800,00              | 3.391,95              | 408,05              |        |             |
|  | b 6.11 membro commissione gara  |                       |                       |                     | 3.800,00              | 3.391,95              | 408,05              |        |             |
|  | b 6.12 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche   |                       |                       |                     | 1.265,30              | 1.129,43              | 135,87              |        |             |
| 03.00  | b 6.13 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto  |                       |                       |                     |                       |                       |                     |        |             |
|  | <b>Totale somme a disposizione al netto di IVA</b>  | <b>€ 859.888,17</b>   | <b>€ 767.551,19</b>   | <b>€ 92.336,98</b>  | <b>€ 958.013,41</b>   | <b>€ 855.139,49</b>   | <b>€ 102.873,92</b> |        |             |
|  | b.11) I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge   | € -                   |                       |                     | € 14.795,01           | € 13.206,29           | € 1.588,73          |        |             |
| 03.08  | b 11.1) IVA lavori (0%)   |                       |                       |                     |                       |                       |                     |        |             |
| 03.09  | b 11.2) IVA b 1, b 2, b 3, b 5, b 8 b 9 (0%)  |                       |                       |                     |                       |                       |                     |        |             |
|  | b 11.3) IVA b 4 Imprevisti come dovuta (0%)   |                       |                       |                     |                       |                       |                     |        |             |
| 03.09  | b 11.5) IVA b 6, b 7, b 10 (0%)   |                       |                       |                     |                       |                       |                     |        |             |
| 03.00  | b 11.6) C.N.P.A.I.A. b 6, b 7, ove di pertinenza (0%)   |                       |                       |                     | 14.795,01             | 13.206,29             | 1.588,73            |        |             |
| 03.09  | b 11.7) IVA su b 11.6 al 0%   |                       |                       |                     |                       |                       |                     |        |             |
|  | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>  | <b>€ 859.888,17</b>   | <b>€ 767.551,19</b>   | <b>€ 92.336,98</b>  | <b>€ 972.808,42</b>   | <b>€ 868.345,77</b>   | <b>€ 104.462,65</b> |        |             |
|  | <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>   | <b>€ 7.450.000,00</b> | <b>€ 6.650.000,00</b> | <b>€ 800.000,00</b> | <b>€ 6.820.512,82</b> | <b>€ 6.088.108,76</b> | <b>€ 732.404,06</b> |        |             |



## Visto

- il Piano Operativo Ambiente Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 pianificato nell'ambito dell'accordo di programma "Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059" stipulato il 29/06/2020 tra Ministero Ambiente, Regione Campania ed Ente Idrico Campano;
- la Convenzione tra l'Ente Idrico Campano e il Soggetto Gestore CONSAC Gestioni Idriche S.p.a., in qualità rispettivamente di Soggetto Beneficiario e Soggetto Attuatore dell'intervento in oggetto, al fine di disciplinare la realizzazione dello stesso con i finanziamenti di cui al Piano Operativo Ambiente Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020 sottoscritta il 10/03/2021;
- la Delibera di CdA CONSAC Gestioni Idriche Spa n. 96 del 22/07/2022 di approvazione del progetto definitivo;
- la Delibera EIC n. 29 del 27/07/2022 di approvazione del progetto definitivo;
- la Delibera n. 146 del 18/11/2022 del CdA di CONSAC recante in oggetto "Aggiudicazione appalto dei lavori di "Completamento e rifunzionalizzazione rete fognaria comunale – Castellabate";
- la nota prot. 30858 del 29/12/2022 con la quale il precedente RUP ing. Antonio Giuliano emetteva l'Ordine di Servizio di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.M. 49/2018 relativamente alla fase di redazione del progetto esecutivo;
- l'Addendum prot. n. 60 del 13/01/2023 all'Ordine di Servizio del 29/12/2022;
- la Delibera n. 2 del 20/01/2023 del CdA di CONSAC recante in oggetto "Lavori di completamento rete fognaria di Castellabate. Modifica Quadro Economico";
- la nota del 24/01/2023 trasmessa a mezzo PEC dall'RTI S.I.A. Società Italiana Acque s.r.l.;
- la nota prot. 134 del 27/01/2023 del precedente RUP ing. Antonio Giuliano;
- la nota del 13/02/2023 trasmessa a mezzo PEC dall'RTI S.I.A. Società Italiana Acque s.r.l.;
- la nota del 20/02/2023 trasmessa a mezzo PEC dall'RTI S.I.A. Società Italiana Acque s.r.l.;
- la nota del 13/03//2023 trasmessa a mezzo PEC dall'RTI S.I.A. Società Italiana Acque s.r.l.;
- il contratto di appalto tra CONSAC Gestioni Idriche S.p.A. e l'operatore economico RTI SIA Società Italiana Acque S.r.l. (capogruppo mandataria), C.C.M. S.r.l. (mandante) ETICA S.p.A. (mandante) e RTP PLC Studio S.r.l., Dott. Ing. Alfredo Luongo, 3i progetti S.r.l., Dott. Geol. Daniele Pipicelli (mandante) stipulato in data 13/03/2023 in Vallo della Lucania (SA) con registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli con n. 3/1335 del 23/03/2023;
- la Determinazione di EIC n. 169 del 24/03/2023 con la quale veniva ammesso definitivamente al finanziamento l'intervento *de quo* e predisposta l'erogazione dell'anticipazione del 10% nonché approvato dall'EIC il quadro economico su riportato;
- la nota prot. n. 21441 del 25/07/2023 con la quale veniva autorizzato ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 l'avvio della variazione progettuale e si disponevano i termini di consegna del progetto esecutivo completo e secondo quanto indicato nella riunione del 23/05/2023 indetta dagli Amministratori Giudiziari e nel rispetto di quanto stabilito nel verbale del 06/06/2023 di constatazione dei luoghi, i cui contenuti si intendono integralmente qui richiamati, si disponevano altresì i termini di consegna dello stralcio progettuale esecutivo relativo all'impianto di depurazione in località Maroccia, intervento in sé funzionale, tanto per dare rapidamente materiale avvio alle lavorazioni;
- che in data 04/08/2023, recepito al protocollo di Consac con n. 1669 in data 07/08/2023, veniva trasmesso dall'R.T.I. e R.T.P. aggiudicatario il succitato stralcio progettuale esecutivo;

- la nota prot. 21944 del 31/08/2023 si disponeva l'avvio delle attività di verifica dello stralcio progettuale esecutivo relativo all'impianto di depurazione in località Maroccia;
- che in data 11/09/2023 con nota assunta al protocollo di Consac n. 1828 veniva trasmesso dall'R.T.I. e R.T.P. aggiudicatario il progetto esecutivo ricomprendente anche gli interventi all'impianto di depurazione in località Maroccia rilevando un modesto aumento dell'importo dei lavori rispetto al progetto definitivo posto a base di gara;
- che con la su richiamata nota di trasmissione del progetto esecutivo di variante l'appaltatore si è dichiarato "disponibile, previo accordo e d'intesa con il RUP sulle lavorazioni ritenute di maggiore interesse, al trasferimento di uno stralcio funzionale del progetto di variante con limite di spesa pari all'importo finanziato";
- che nell'ambito del tavolo tecnico del 27/09/2023 tenutosi presso gli uffici del Distretto Sele dell'EIC in viale G. Verdi, 23 in Salerno alla presenza del Responsabile del Distretto ing. Francesco Petrosino, dell'amministratore giudiziario Arch. Angelo Cavaliere, del Presidente del CCT Ing. Danila D'Angelo, dell'RTI ed RTP aggiudicatari e del RUP, tra le altre, si è delineata l'ipotesi di suddividere l'esecuzione dei lavori in una "fase 1" di lavorazioni il cui costo dovrà corrispondere all'importo ammesso a finanziamento, così come da quadro economico di cui alla determina di ammissione a finanziamento n. RG 169 di EIC del 24/03/2023, ed una "fase 2" il cui costo, corrispondente all'aumento di spesa previsto nel progetto esecutivo di variante, dovrà rappresentare un intervento/i non funzionalmente collegati ad alcuna lavorazione di cui alla "fase" precedente, al fine di avanzare comunque nell'iter procedurale dell'appalto;
- la nota prot. 28166 del 29/09/2023 con la quale si è chiesto all' R.T.I. e R.T.P. aggiudicatario, allo scopo di rendere possibile la suddivisione nelle due "fasi" di cui in precedenza, di ridefinire il computo metrico estimativo dei lavori e di conseguenza il Quadro Economico di Variante;
- la nota assunta al protocollo di Consac n. 1945 in data 05/10/2023 con la quale venivano trasmessi dall'R.T.I. e R.T.P. aggiudicatario gli elaborati economici rimodulati sulla base della nota di cui al punto precedente e delineate le ipotetiche "fasi" di realizzazione consistenti nella "fase 1", comprendente tutte le lavorazioni di cui al progetto esecutivo di variante (compreso gli interventi all'impianto di Maroccia) ed escluso gli interventi relativi al "Tratto Spiaggia Pozzillo Nord", il cui importo corrisponde alla spesa ammessa a finanziamento pari a € 6.820.512,82 escluso IVA (di cui € 6.088.108,76 escluso IVA a valere su fondi FSC 2014/2020) e nella "fase 2", comprendente proprio l'intervento al "Tratto Spiaggia Pozzillo Nord", il cui importo, che di fatto corrisponde all'aumento determinato dalla variante (6,66%), è pari a € 405.611,02 escluso IVA (di cui € 362.055,47 escluso IVA che sarebbero a valere su fondi FSC 2014/2020) verosimilmente finanziabile riutilizzando le somme derivanti dalle economie di gara (di cui alla richiesta di EIC al MASE prot. 0007637 del 04/04/2023 e relativo riscontro del MASE con nota prot. n. 153871 del 28/09/2023) quantificate in € 629.487,18 (di cui € 561.891,24 a valere su fondi FSC 2014/2020);
- il verbale di verifica del progetto esecutivo dello stralcio funzionale relativo agli interventi all'impianto di depurazione in località Maroccia, sottoscritto il 26/09/2023 dall'RTP aggiudicatario, del professionista verificatore e vistato dal RUP trasmesso ai sottoscrittori con nota prot. 28877 del 05/10/2023;
- il verbale di validazione del progetto esecutivo dello stralcio funzionale relativo agli interventi all'impianto di depurazione in località Maroccia del 10/10/2023 prot. 28934;
- la nota prot. n. 28935 del 10/10/2023 con la quale si trasmetteva al Direttore dei Lavori e all'appaltatore l'autorizzazione alla consegna parziale dei lavori per quanto attiene agli interventi da eseguire all'impianto di depurazione in località Maroccia;



- che con la consegna parziale dei lavori all'impianto di Maroccia è necessario procedere in tempi brevi alla consegna della restante parte dei lavori rientranti nella spesa ammessa a finanziamento (di cui alla precedente "fase 1");
- che la variante progettuale trasmessa rappresenta a tutti gli effetti una variante in corso d'opera come confermato dal Collegio Consultivo Tecnico nella propria Determina n. 01 del 30/08/2023 il cui contenuto si intende integralmente qui richiamato e che quindi secondo le Linee Guida del Beneficiario (v. 2.0 del 20/01/2023) al punto 3.2 "Le economie di gara, ossia le risorse rinvenienti dai ribassi presentati in sede di procedure di gara, possono essere utilizzate direttamente dal Beneficiario/Soggetto Attuatore per finanziare spese all'interno del quadro economico dello stesso intervento oggetto della procedura di affidamento esclusivamente per la copertura dei maggiori costi connessi alla necessità di varianti in corso d'opera... omissis";
- che una volta rese disponibili dal MASE le somme derivanti dalle economie di gara potranno essere eseguite anche le lavorazioni al "Tratto Spiaggia Pozzillo Nord" (di cui alla precedente "fase 2") e quindi realizzare tutte le opere previste nel progetto esecutivo di variante;
- la nota prot. 28976 del 12/10/2023 con la quale si riscontrava la nota di EIC del 05/10/2023 prot. n. 0020745 relativa alla richiesta di trasmissione documenti richiesti con la nota della Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. 155449 del 29.09.2023 ed in quella circostanza si trasmetteva la *Relazione tecnica aggiornata sull'attuazione dell'intervento*, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato, con la quale, oltre ad informare dettagliatamente il MASE dell'iter procedurale eseguito, si preannunciava la richiesta di riutilizzo delle economie di gara per il finanziamento dell'intervento della "fase 2" ovvero al "Tratto Spiaggia Pozzillo Nord";
- la nota prot. 29055 del 16/10/2023, con la quale, richiamando tutto quanto riportato nella suddetta *Relazione tecnica aggiornata sull'attuazione dell'intervento*, si chiedeva ad EIC il rilascio di un nulla osta preventivo all'esecuzione degli interventi nell'ambito della "fase 1" che risultano conformi al progetto definitivo e pertanto non necessitano di ulteriori pareri/nulla osta da parte di enti terzi, come di seguito elencati:
  - Zona Annunziata - Cenito - Franco - San Giovanni;
  - Sollevamento Ogliastro Punta, Ogliastro Chiesa;
  - Lago Centro (solo sollevamento);
  - San Marco Porto (solo condotta);

attesa la necessità di dover avviare l'esecuzione dei lavori di ulteriori interventi, oltre l'intervento di revamping dell'impianto di depurazione in località Maroccia, per il rispetto dei limiti temporali di conclusione del procedimento;

- la nota prot. EIC n.0022035 del 20/10/2023 con la quale l'Ente Idrico Campano ha rilasciato il nulla osta preventivo all'esecuzione degli interventi del progetto esecutivo di variante, come elencati al punto precedente;
- la Determina prot. n. 29139 del 25/10/2023 con la quale si è preso atto in linea tecnica del progetto esecutivo di variante e si è preso atto altresì che la stessa Determina viene resa ai fini di consentire, nelle more dell'eventuale conferma del reperimento delle somme aggiuntive dalle economie di gara come da richiesta di EIC al MASE prot. 0007637 del 04/04/2023 e relativo riscontro del MASE con nota prot. n. 153871 del 28/09/2023, il regolare prosieguo dell'attività amministrativa relativa all'appalto in oggetto;

- il verbale di consegna parziale dei lavori relativo agli interventi al depuratore in località Maroccia del 31/10/2023 trasmesso dal Direttore dei Lavori ed assunto al protocollo in pari data con n. 2113;
- l'autorizzazione alla consegna parziale dei lavori relativi agli interventi di cui al punto precedente trasmessa con nota prot. n. 29246 del 10/11/2023;
- il verbale di consegna parziale dei lavori relativo agli interventi di cui in precedenza e più dettagliatamente, Tratto H: Zona Annunziata - Cenito - Franco - San Giovanni, Condotta premente Ogliastro Punta, Condotta premente Ogliastro Chiesa, Impianto sollevamento Lago Centro, Condotta premente sollevamento San Marco Porto, del 24/11/2023 trasmesso dal Direttore dei Lavori ed assunto al protocollo in pari data con n. 2384;

#### **Dato atto**

- a) che nell'ambito del progetto esecutivo di variante l'intervento al "Tratto Spiaggia Pozzillo Nord" ricade nella su richiamata "fase 2" ovvero le opere momentaneamente senza copertura finanziaria il cui importo, che di fatto corrisponde all'aumento determinato dalla variante (6,66%), è pari a € 405.611,02 escluso IVA (di cui € 362.055,47 escluso IVA che sarebbero a valere su fondi FSC 2014/2020);
- b) che la variante progettuale rappresenta a tutti gli effetti una variante in corso d'opera come confermato dal Collegio Consultivo Tecnico nella propria Determina n. 01 del 30/08/2023 e che quindi, secondo le Linee Guida del Beneficiario (v. 2.0 del 20/01/2023) al punto 3.2, "Le economie di gara, ossia le risorse rinvenienti dai ribassi presentati in sede di procedure di gara, possono essere utilizzate direttamente dal Beneficiario/Soggetto Attuatore per finanziare spese all'interno del quadro economico dello stesso intervento oggetto della procedura di affidamento esclusivamente per la copertura dei maggiori costi connessi alla necessità di varianti in corso d'opera... omissis";
- c) che le economie di gara (di cui alla richiesta di EIC al MASE prot. 0007637 del 04/04/2023 e relativo riscontro del MASE con nota prot. n. 153871 del 28/09/2023) quantificate in € 629.487,18 (di cui € 561.891,24 a valere su fondi FSC 2014/2020) sono più che sufficienti alla copertura finanziaria dell'aumento determinato dalla variante;

#### **Considerato**

- a) che il Dirigente Responsabile della Gestione Tecnico Operativa Fognatura e Depurazione ing. Maurizio Lamattina con nota prot. 227 del 30/01/2024 evidenziava l'urgenza dell'intervento, tra gli altri, sulla condotta DN 300 in gres sulla "Spiaggia del Pozzillo" oggetto dell'appalto *de quo*;
- b) che risulta oltremodo urgente ed indifferibile l'esecuzione delle opere di manutenzione al collettore fognario DN 300 nel "tratto di spiaggia Pozzillo Nord" previsto nel progetto esecutivo di variante;
- c) che non è possibile attendere i tempi di assegnazione delle economie di gara a copertura finanziaria degli interventi di cui al punto precedente;
- d) che il progetto esecutivo di variante relativo agli interventi all'"impianto di sollevamento San Marco Porto" e all'"impianto di sollevamento lago mare" richiedendo ulteriore parere/nulla osta da parte di enti terzi e pertanto non possono comunque essere realizzati in breve tempo;

**Ritenuto** necessario dare idonea copertura finanziaria all'intervento "tratto di spiaggia Pozzillo Nord" rimodulando l'elenco delle su richiamate "fasi" inserendo il suddetto intervento nella "fase 1" ovvero

tra gli interventi realizzabili con l'attuale disponibilità finanziaria e spostando altri interventi nella "fase 2" la cui realizzazione, seppur necessaria ed indispensabile alla funzionalità generale dell'opera così come al raggiungimento degli obiettivi di risoluzione dell'infrazione comunitaria n. 2014/2059, non rivestono carattere di particolare urgenza e quindi potranno essere eseguiti all'assegnazione, da parte del MASE al Beneficiario, delle economie di gara secondo le su richiamate Linee Guida del Beneficiario (v. 2.0 del 20/01/2023) al punto 3.2, al fine di procedere celermente alla consegna dei lavori di tale intervento. Di seguito, l'elenco degli interventi come previsto in origine e così come rimodulato nel presente atto:

| <b>Elenco interventi originario</b> |   |                       |                        |
|-------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|
|                                     | <b>Intervento</b>   | <b>Importo</b>        | <b>Incluso ribasso</b> |
| 1                                   | TRATTO H ZONA ANNUNZIATA-CENITO-FRANCO-SAN GIOVANNI               | 769.734,64 €          | <b>681.469,17 €</b>    |
| 2                                   | TRATTO D SU SS N 267  | 1.193.959,24 €        | <b>1.057.047,93 €</b>  |
| 3                                   | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LAGO CENTRO                              | 382.033,01 €          | <b>338.225,28 €</b>    |
| 4                                   | CONDOTTA PREMENTE SOLLEVAMENTO LAGO CENTRO                        | 1.935.044,20 €        | <b>1.713.152,68 €</b>  |
| 5                                   | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SAN MARCO PORTO                          | 192.289,24 €          | <b>170.239,43 €</b>    |
| 6                                   | CONDOTTA PREMENTE SOLLEVAMENTO SAN MARCO PORTO                    | 311.979,30 €          | <b>276.204,63 €</b>    |
| 7                                   | NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LOCALITA' PIETA' ANNUNZIATA        | 215.011,26 €          | <b>190.355,92 €</b>    |
| 8                                   | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LAGO MARE                                | 59.767,83 €           | <b>52.914,25 €</b>     |
| 9                                   | CONDOTTA PREMENTE OGLIASTRO PUNTA                                 | 94.837,66 €           | <b>83.962,63 €</b>     |
| 10                                  | CONDOTTA PREMENTE OGLIASTRO CHIESA                                | 7.353,44 €            | <b>6.510,22 €</b>      |
| 11                                  | REVAMPING DEPURATORE MAROCCIA                                     | 1.241.418,17 €        | <b>1.099.064,75 €</b>  |
| 12                                  | FORNITURE DI MATERIALI GIA' EFFETTUATE                            | 70.867,24 €           | <b>62.740,89 €</b>     |
|                                     | <b>Totale FASE 1</b>  | <b>6.474.295,23 €</b> | <b>5.731.887,80 €</b>  |
| 13                                  | TRATTO SPIAGGIA POZZILLO NORD (SANTA MARIA-SOLLEVAMENTO POZZILLO) | 458.146,70 €          | <b>405.611,02 €</b>    |
|                                     | <b>Totale FASE 2</b>  | <b>458.146,70 €</b>   | <b>405.611,02 €</b>    |
|                                     | <b>Totale lavori PROGETTO DI VARIANTE</b>                         | <b>6.932.441,93 €</b> | <b>6.137.498,81 €</b>  |
|                                     | Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)                    | 115.816,60 €          | <b>115.816,60 €</b>    |
|                                     | <b>Totale PROGETTO DI VARIANTE</b>                                | <b>7.048.258,53 €</b> | <b>6.253.315,41 €</b>  |

| <b>Elenco interventi rimodulato</b> |   |                       |                        |
|-------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|
|                                     | <b>Intervento</b>   | <b>Importo</b>        | <b>Incluso ribasso</b> |
| 1                                   | TRATTO H ZONA ANNUNZIATA-CENITO-FRANCO-SAN GIOVANNI               | 769.734,64 €          | <b>681.469,17 €</b>    |
| 2                                   | TRATTO D SU SS N 267  | 1.193.959,24 €        | <b>1.057.047,93 €</b>  |
| 3                                   | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LAGO CENTRO                              | 382.033,01 €          | <b>338.225,28 €</b>    |
| 4                                   | CONDOTTA PREMENTE SOLLEVAMENTO LAGO CENTRO                        | 1.935.044,20 €        | <b>1.713.152,68 €</b>  |
| 5                                   | CONDOTTA PREMENTE SOLLEVAMENTO SAN MARCO PORTO                    | 311.979,30 €          | <b>276.204,63 €</b>    |
| 6                                   | CONDOTTA PREMENTE OGLIASTRO PUNTA                                 | 94.837,66 €           | <b>83.962,63 €</b>     |
| 7                                   | CONDOTTA PREMENTE OGLIASTRO CHIESA                                | 7.353,44 €            | <b>6.510,22 €</b>      |
| 8                                   | REVAMPING DEPURATORE MAROCCIA                                     | 1.241.418,17 €        | <b>1.099.064,75 €</b>  |
| 9                                   | FORNITURE DI MATERIALI GIA' EFFETTUATE                            | 70.867,24 €           | <b>62.740,89 €</b>     |
| 10                                  | TRATTO SPIAGGIA POZZILLO NORD (SANTA MARIA-SOLLEVAMENTO POZZILLO) | 458.146,70 €          | <b>405.611,02 €</b>    |
|                                     | <b>Totale FASE 1</b>  | <b>6.465.373,60 €</b> | <b>5.723.989,21 €</b>  |
| 11                                  | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SAN MARCO PORTO                          | 192.289,24 €          | <b>170.239,43 €</b>    |
| 12                                  | NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LOCALITA' PIETA' ANNUNZIATA        | 215.011,26 €          | <b>190.355,92 €</b>    |
| 13                                  | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LAGO MARE                                | 59.767,83 €           | <b>52.914,25 €</b>     |
|                                     | <b>Totale FASE 2</b>  | <b>467.068,33 €</b>   | <b>413.509,60 €</b>    |
|                                     | <b>Totale lavori PROGETTO DI VARIANTE</b>                         | <b>6.932.441,93 €</b> | <b>6.137.498,81 €</b>  |
|                                     | Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)                    | 115.816,60 €          | <b>115.816,60 €</b>    |
|                                     | <b>Totale PROGETTO DI VARIANTE</b>                                | <b>7.048.258,53 €</b> | <b>6.253.315,41 €</b>  |

**Precisato** che la rimodulazione dell'elenco così come su indicato non altera in alcun modo il progetto esecutivo di variante, con particolare riferimento al quadro economico di variante;

**Vista** la normativa vigente in materia;

### D E T E R M I N A

1. di **richiamare** quanto riportato in narrativa come parte integrante e sostanziale della presente Determina;
2. di **assicurare** idonea copertura finanziaria all'intervento sul "tratto di spiaggia Pozzillo Nord" previsto nel progetto esecutivo di variante nell'ambito dell'appalto in oggetto, rimodulando l'elenco delle "fasi" di realizzazione inserendo il suddetto intervento nella "fase 1" ovvero tra gli interventi realizzabili con l'attuale disponibilità finanziaria e spostando altri interventi nella "fase 2" la cui realizzazione, seppur necessaria ed indispensabile alla funzionalità generale dell'opera così come al raggiungimento degli obiettivi di risoluzione dell'infrazione comunitaria n. 2014/2059, non rivestono carattere di particolare urgenza e quindi potranno essere eseguiti all'assegnazione, da parte del MASE al Beneficiario, delle economie di gara secondo le Linee Guida del Beneficiario (v. 2.0 del 20/01/2023) al punto 3.2, al fine di procedere celermente alla consegna dei lavori di tale intervento;
3. di **rimodulare** l'elenco degli interventi realizzabili utilizzando l'importo ammesso a finanziamento con Determinazione di EIC n. 169 del 24/03/2023 ("fase 1") e quelli realizzabili in seguito all'assegnazione, da parte del MASE al Beneficiario, delle economie di gara secondo le su richiamate Linee Guida del Beneficiario ("fase 2"), come di seguito:

#### Elenco interventi rimodulato

|    | <b>Intervento</b>   | <b>Importo</b>        | <b>Incluso ribasso</b> |
|----|---|-----------------------|------------------------|
| 1  | TRATTO H ZONA ANNUNZIATA-CENITO-FRANCO-SAN GIOVANNI               | 769.734,64 €          | <b>681.469,17 €</b>    |
| 2  | TRATTO D SU SS N 267  | 1.193.959,24 €        | <b>1.057.047,93 €</b>  |
| 3  | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LAGO CENTRO                              | 382.033,01 €          | <b>338.225,28 €</b>    |
| 4  | CONDOTTA PREMENTE SOLLEVAMENTO LAGO CENTRO                        | 1.935.044,20 €        | <b>1.713.152,68 €</b>  |
| 5  | CONDOTTA PREMENTE SOLLEVAMENTO SAN MARCO PORTO                    | 311.979,30 €          | <b>276.204,63 €</b>    |
| 6  | CONDOTTA PREMENTE OGLIASTRO PUNTA                                 | 94.837,66 €           | <b>83.962,63 €</b>     |
| 7  | CONDOTTA PREMENTE OGLIASTRO CHIESA                                | 7.353,44 €            | <b>6.510,22 €</b>      |
| 8  | REVAMPING DEPURATORE MAROCCIA                                     | 1.241.418,17 €        | <b>1.099.064,75 €</b>  |
| 9  | FORNITURE DI MATERIALI GIA' EFFETTUATE                            | 70.867,24 €           | <b>62.740,89 €</b>     |
| 10 | TRATTO SPIAGGIA POZZILLO NORD (SANTA MARIA-SOLLEVAMENTO POZZILLO) | 458.146,70 €          | <b>405.611,02 €</b>    |
|    | <b>Totale FASE 1</b>  | <b>6.465.373,60 €</b> | <b>5.723.989,21 €</b>  |
| 11 | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SAN MARCO PORTO                          | 192.289,24 €          | <b>170.239,43 €</b>    |
| 12 | NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LOCALITA' PIETA' ANNUNZIATA        | 215.011,26 €          | <b>190.355,92 €</b>    |
| 13 | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LAGO MARE                                | 59.767,83 €           | <b>52.914,25 €</b>     |
|    | <b>Totale FASE 2</b>  | <b>467.068,33 €</b>   | <b>413.509,60 €</b>    |
|    | <b>Totale lavori PROGETTO DI VARIANTE</b>                         | <b>6.932.441,93 €</b> | <b>6.137.498,81 €</b>  |
|    | <b>Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)</b>             | <b>115.816,60 €</b>   | <b>115.816,60 €</b>    |
|    | <b>Totale PROGETTO DI VARIANTE</b>                                | <b>7.048.258,53 €</b> | <b>6.253.315,41 €</b>  |

4. di **precisare** che le economie di gara (di cui alla richiesta di EIC al MASE prot. 0007637 del 04/04/2023 e relativo riscontro del MASE con nota prot. n. 153871 del 28/09/2023) quantificate in € 629.487,18 (di cui € 561.891,24 a valere su fondi FSC 2014/2020) sono oltremodo sufficienti alla copertura finanziaria del costo degli interventi elencati nella "fase 2" così come da prospetto riportato in precedenza;

5. di **trasmettere** la presente Determina per opportuna conoscenza e/o per quanto di competenza:
- al Responsabile Unico del Procedimento, ing. Diego Carmando;
  - alla struttura *Procurement* di CONSAC Gestioni Idriche S.p.A. per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza (di cui all'art. 28 del D.lgs. 36/2023) con pubblicazione del provvedimento sul profilo del committente, nella sezione all'uopo dedicata ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Vallo della Lucania, 07/03/2024

Il Direttore Generale  
f.to *Ing. Maurizio Desiderio*

